

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL



**OBRA:** Praça Prefeito Jayme Lago.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Erechim.

**LOCAL:** Avenida Sete de Setembro, Bairro Centro, Erechim/RS.

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:	TOTAL (R\$):	%	MÊS 1:		MÊS 2:		MÊS 3:		MÊS 4:	
				VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.976,18	1,54%	R\$ 18.976,18	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E NIVELAMENTO*	R\$ 12.479,70	1,01%	R\$ 12.479,70	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	PALCO	R\$ 24.827,80	2,01%	R\$ 24.827,80	100,00%	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 256.616,01	20,78%	R\$ 64.154,00	25,00%	R\$ 64.154,00	25,00%	R\$ 64.154,00	25,00%	R\$ 64.154,00	25,00%
5	GUARDA-CORPO*	R\$ 15.914,08	1,29%	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.914,08	100,00%
6	ACADEMIA E PLAYGROUND	R\$ 169.099,12	13,70%	-	-	-	-	-	-	R\$ 169.099,12	100,00%
7	REFORMA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 90.201,19	7,31%	R\$ 27.060,36	30,00%	R\$ 27.060,36	30,00%	R\$ 13.530,18	15,00%	R\$ 22.550,30	25,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.972,08	1,70%	-	-	-	-	R\$ 20.972,08	100,00%	-	-
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA*	R\$ 2.505,00	0,20%	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.505,00	100,00%
10	COBERTURA DO PALCO	R\$ 231.395,57	18,74%	R\$ 4.935,20	2,13%	R\$ 37.223,50	16,09%	R\$ 98.751,54	42,68%	R\$ 90.485,33	39,10%
11	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 305.093,58	24,71%	R\$ 61.018,72	20,00%	R\$ 61.018,72	20,00%	R\$ 183.056,14	60,00%	-	-
12	PAISAGISTICO	R\$ 86.606,28	7,01%	-	-	-	-	R\$ 51.963,77	60,00%	R\$ 34.642,51	40,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 1.234.686,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 213.451,96</b>	<b>17,29%</b>	<b>R\$ 189.456,58</b>	<b>15,34%</b>	<b>R\$ 432.427,71</b>	<b>35,02%</b>	<b>R\$ 399.350,34</b>	<b>32,34%</b>