



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 520 7000

99700-000 Erechim – RS

ANEXO 5 - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.
LOCAL: RUAS SIDNEY GUERRA, HILÁRIO ARPINI E ANDRÉ MACARINI.

CRONOGRAMA


A execução do serviço deve atender ao cronograma de atividades conforme a coordenação do Responsável Técnico e Gestor do contrato.

A relação de procedimentos e quantitativos especifica os trabalhos de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços de instalação de postes de concreto armado para extensão de rede elétrica de distribuição de iluminação pública.

O Cronograma está dividido nas etapas:

- Recebimento do termo de liberação de serviços contendo a documentação necessária (02 dias);
- Preparação dos postes e equipamentos de ancoragem a serem instalados (20 dias);
- Alinhamento do poste (15 dias);
- Instalação dos postes e equipamentos de ancoragem (18 dias);
- Vistoria e fiscalização dos serviços em concordância com o projeto (03 dias);
- Entrega do termo de aceitação da obra (02 dias).

O prazo de execução das atividades é de **60 dias**.



Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SC 35451-9

Edson Miguel Wawruch Lisboa
Portaria 1039/2010 - SMOPH.

Engenheiro Eletricista

CREA 35.451-9

Erechim, 11 de Maio de 2020.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 520 7000
99700-000 Erechim – RS

ANEXO 6 - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.
LOCAL: RUAS SIDNEY GUERRA, HILÁRIO ARPINI E ANDRÉ MACARINI.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Cronograma físico-financeiro do Projeto elétrico para Instalação de Iluminação Pública.

| Item | Descrição | Parcela | Total |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Instalação de rede de iluminação pública Rua Sidnei Guerra | R\$ 48.270,68 (49.12 %) | R\$ 48.270,68 (49.12 %) |
| 2 | Instalação de rede de iluminação pública Rua Hilário Arpini | R\$ 12.456,50 (12.67%) | R\$ 12.456,50 (61.79%) |
| 3 | Instalação de rede de iluminação pública Rua André Macarini | R\$ 37.524,19 (38.20%) | R\$ 37.524,19 (100%) |
| Total | | | R\$ 98.251,37 (100%) |

Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SC 35451-9

Edson Miguel Wawruch Lisboa
Postaria 1039/2010 - SMOPH

Engenheiro Eletricista

CREA 35451-9

Erechim, 11 de Maio de 2020