

## Cronograma Físico-Financeiro - Preço

25/07/2018  
Página 1 de 1

Obra: 03 - AMPLIAÇÃO DO CRAS II  
 Cliente: MUNICÍPIO DE ERECHIM - SECRETARIA DE CIDADANIA

Endereço: RUA ZERO HORA, ÁREA DESMEMBRADA PARA CIDADANIA  
 Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados	ETAPAS - MÊS				Total
		1	2	3	4	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	Valor	3.389,85	0,00	0,00	0,00	3.389,85
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>2. INFRA E SUPRA ESTRUTURA</b>	Valor	7.288,81	5.466,61	5.466,61	0,00	18.222,03
	Perc.	40,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>3. PAREDES</b>	Valor	0,00	6.743,98	6.743,98	0,00	13.487,96
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>4. PISOS E REVESTIMENTOS</b>	Valor	0,00	0,00	1.344,77	5.379,09	6.723,86
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
<b>5. COBERTURA</b>	Valor	0,00	4.062,42	5.078,02	1.015,60	10.156,04
	Perc.	0,00 %	40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
<b>6. ESQUADRIAS</b>	Valor	0,00	3.612,55	10.837,66	3.612,55	18.062,76
	Perc.	0,00 %	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
<b>7. PINTURAS</b>	Valor	0,00	0,00	0,00	10.937,61	10.937,61
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>8. ACESSÓRIOS</b>	Valor	0,00	43,75	43,75	0,00	87,50
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	Valor	3.411,53	5.117,29	5.117,29	3.411,53	17.057,64
	Perc.	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
<b>10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	Valor	7,48	7,48	0,00	0,00	14,96
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>11. SERVIÇOS GERAIS</b>	Valor	307,12	921,37	921,37	921,37	3.071,23
	Perc.	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
<b>Total da Etapa</b>	Valor	14.404,79	25.975,45	35.553,45	25.277,75	101.211,44
	Perc.	14,23 %	25,66 %	35,13 %	24,98 %	100,00 %
<b>Total Acumulado</b>	Valor	14.404,79	40.380,24	75.933,69	101.211,44	
	Perc.	14,23 %	39,90 %	75,02 %	100,00 %	

Tassiana Grando  
 Arq. e Urb. - CAU A50761-0  
 SMOPH - Portaria 016/2009

25 JUL. 2018

Tassiana Grando

Município de Erechim - RS