



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					 			
EMPREENDIMENTO: E.M.E.I. Estevam Carraro								
PROPONENTE: Secretaria Municipal de Educação								
TIPO DE SERVIÇO: Construção do Muro de Fechamento e Passeio Público								
ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3					TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.265,93	624,78	624,78				3.515,49
2.0	MURO DE FECHAMENTO							
2.1	ESTACAS	4.463,95	4.463,95					8.927,90
2.2	VIGA DE FUNDAÇÃO + VIGA PORTÃO	14.998,72	14.998,71					29.997,43
2.3	ALVENARIA	7.478,30	7.478,29					14.956,59
2.4	VIGA DE AMARRAÇÃO	3.774,49	3.774,49					7.548,98
2.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	31.936,60	31.936,60	31.936,60				95.809,80
3.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO		8.999,57	8.999,57				17.999,14
4.0	SERVIÇOS FINAIS			5.876,44				5.876,44
	TOTAL POR PARCELA	64.917,99	72.276,39	47.437,39				184.631,77
	ACUMULADO PARCELAS	64.917,99	137.194,38	184.631,77				