



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

Obra: Reforma dos Abrigos de Ônibus e dos Passeios Públicos.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Erechim.

Local: Erechim – RS.

Data Base Cronograma: Julho de 2019

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:	TOTAL (R\$):	%	MÊS 1:		MÊS 2:		MÊS 3:		MÊS 4:	
				VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%
1.	RETIRADA DOS ABRIGOS/BANCOS	R\$ 14.463,49	3,01%	7.376,38	51,00%	7.087,11	49,00%				
2.	INSTALAÇÃO DOS ABRIGO	R\$ 14.204,03	2,96%	7.244,06	51,00%	6.959,97	49,00%				
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 91.304,38	19,00%	12.782,61	14,00%	14.608,70	16,00%	33.782,62	37,00%	30.130,45	33,00%
4.	REPAROS E PINTURA	R\$ 81.985,50	17,06%	24.595,65	30,00%	16.397,10	20,00%	16.397,10	20,00%	24.595,65	30,00%
5.	LIMPEZA FINAL E ENTREGA.	R\$ 345,45	0,07%	48,36	14,00%	55,27	16,00%	127,82	37,00%	114,00	33,00%
6.	INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS NOVOS	R\$ 278.130,02	57,89%	55.626,00	20,00%	83.439,01	30,00%	66.751,20	24,00%	72.313,81	26,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 480.432,87	100,00%	107.673,06	22,41%	128.547,16	26,76%	117.058,74	24,37%	127.153,91	26,47%