

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL



Obra: Praça Daltro Filho.
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.
 Local: Avenida Pedro Pinto de Souza, Bairro Centro, Erechim/RS

Data Base Cronograma: Janeiro de 2019

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:	TOTAL (R\$):	%	MÊS 1:		MÊS 2:		MÊS 3:		MÊS 4:		MÊS 5:		MÊS 6:	
				VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%	VALOR (R\$):	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS.	R\$ 30.099,64	2,39%	30.099,64	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 31.980,16	2,54%	23.985,12	75,00%	-	-	-	-	-	-	7.995,04	25,00%	-	-
3.	ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E NIVELAMENTO.	R\$ 41.470,11	3,29%	31.102,58	75,00%	-	-	-	-	6.220,52	15,00	4.147,01	10,00%	-	-
4.	MUROS DE PEDRA.	R\$ 19.757,05	1,57%	-	-	6.717,40	34,00%	-	-	-	-	-	-	13.039,65	66,00%
5.	CONTRAPISOS.	R\$ 49.965,80	3,96%	-	-	19.986,32	40%	29.979,48	60,00%	-	-	-	-	-	-
6.	ESCADAS.	R\$ 15.416,51	1,22%	-	-	-	-	15.416,51	100,00%	-	-	-	-	-	-
7.	RAMPAS.	R\$ 42.394,03	3,36%	-	-	42.394,03	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	MEIOS-FIOS.	R\$ 19.675,43	1,56%	-	-	11.608,50	60,00%	6.099,38	30,00%	1.967,54	10,00%	-	-	-	-
9.	PAVIMENTAÇÕES.	R\$ 263.111,73	20,87%	-	-	-	-	78.933,52	30,00%	97.351,34	37,00%	78.933,52	30,00%	7.893,35	3,00%
10.	PISTA PARA MANOBRAS.	R\$ 45.793,11	3,63%	-	-	18.317,24	40,00%	27.475,87	60,00%	-	-	-	-	-	-
11.	QUADRA POLIESPORTIVA.	R\$ 122.338,22	9,71%	46.488,52	38,00%	-	-	53.828,82	44,00%	6.116,91	5,00%	7.951,98	6,50%	7.951,98	6,50%
12.	MOBILIÁRIOS URBANOS.	R\$ 110.763,39	8,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	33.229,02	30,00%	77.534,37	70,00%
13.	EDIFICAÇÃO: SANITÁRIOS, ESCRITÓRIO E SALA TAXISTAS.	R\$ 162.950,81	12,93%	8.147,54	5,00%	24.442,62	15,00%	37.494,98	23,01%	37.462,39	22,99%	39.108,19	24,00%	16.295,08	10,00%
14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.	R\$ 43.854,42	3,48%	12.279,24	28,00%	9.647,97	22,00%	10.963,61	25,00%	10.963,61	25,00%	-	-	-	-
15.	LIMPEZA FINAL E ENTREGA.	R\$ 6.238,76	0,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.238,76	100,00%
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 254.721,39	20,21%	6.368,03	2,50%	40.755,42	16,00%	25.472,14	10,00	20.377,71	8,00%	50.944,28	20,00%	110.803,80	43,50%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.260.530,56	100,00%	158.470,67	12,57%	173.869,50	13,79%	285.664,31	22,66%	180.460,02	14,32%	222.309,04	17,64%	239.756,99	19,02%