

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



LOCAL: Rua Joaquim Brasil Cabral 220 – Bairro Centro – Erechim/RS
OBRA: COBERTURA ESTACIONAMENTO FEIRA DO PRODUTOR
PROPRIETÁRIO: Município de Erechim
PREÇO DATA-BASE: JUNHO/2019 (Estado do Rio Grande do Sul) COM DESONERAÇÃO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		SEMANA 6	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.228,45	4,22%	R\$ 17.228,45	100,00%										
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 15.453,19	3,78%	R\$ 3.090,64	20,00%	R\$ 11.589,89	75,00%							R\$ 772,66	5,00%
3.0	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 226.542,49	55,47%					R\$ 101.944,12	45,00%	R\$ 67.962,75	30,00%	R\$ 45.308,50	20,00%	R\$ 11.327,12	5,00%
4.0	TELHAMENTO	R\$ 141.862,20	34,73%							R\$ 42.558,66	30,00%	R\$ 85.117,32	60,00%	R\$ 14.186,22	10,00%
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.868,08	0,95%			R\$ 386,81	10,00%					R\$ 3.287,87	85,00%	R\$ 193,40	5,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.475,40	0,85%											R\$ 3.475,40	100,00%
TOTAL		R\$ 408.429,82	100,00%	R\$ 20.319,09	4,97%	R\$ 11.976,70	2,93%	R\$ 101.944,12	24,96%	R\$ 110.521,41	27,06%	R\$ 133.713,69	32,74%	R\$ 29.954,81	7,33%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 408.429,82	100,00%	R\$ 20.319,09	4,97%	R\$ 32.295,79	7,91%	R\$ 134.239,91	32,87%	R\$ 244.761,32	59,93%	R\$ 378.475,01	92,67%	R\$ 408.429,82	100%

Erechim, Julho de 2019